

# RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Julho de 2019

**Pavimentação Asfáltica tipo CBUQ de Vias no Município de Ourilândia do Norte**  
**Pavimentação asfáltica de vias do setor independência: Rua Geraldo Veloso Rua Geraldo Martins Rua Norte Rua cacau Rua João Marques Rua Deusdete Manoel Rua Professora Djalva Rua JEsus Camilo Rua do Açaí Rua Cecília Alves Rua das Estrelas Trav. Araguaia Rua Planalto Rua Sol Nascente Rua do Professor Av. Idelbrando Correia Rua Ceará**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa de Engenharia para pavimentação Asfáltica tipo CBUQ de Vias no Município de Ourilândia do Norte Pavimentação asfáltica de vias do setor independência: Rua Geraldo Veloso Rua Geraldo Martins Rua Norte Rua cacau Rua João Marques Rua Deusdete Manoel Rua Professora Djalva Rua JEsus Camilo Rua do Açaí Rua Cecília Alves Rua das Estrelas Trav. Araguaia Rua Planalto Rua Sol Nascente Rua do Professor Av. Idelbrando Correia Rua Ceará.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV – SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 035/2018/PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** 0.810- SECRETARIA DE OBRAS;  
15.451.0007.1041.0000 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS;  
44.90.51.– OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 2.019.833,07 / 2º TERMO ADITIVO - 1.109,86 = R\$ 2.018.723,21. / 3º TERMO ADITIVO + R\$ 89.905,04 = R\$ 2.108.628,25.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 169 dias / 1º TERMO ADITIVO + 182 dias = 351 dias. / 3º TERMO ADITIVO + 185 dias = 536 dias.
- **Data de início do Objeto:** 16/07/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/06/2019. / 3º TERMO ADITIVO 31/12/2019.

**RECONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE LEI, EM ESTACA CRAVADA, SOBRE O RIO JUARI COM 85 (Oitenta E Cinco) Metros De Comprimentos**

- **Objeto do Projeto:** RECONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE LEI, EM ESTACA CRAVADA, SOBRE O RIO JUARI COM 85 (Oitenta E Cinco) Metros De Comprimentos, NA DIVISA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE; DE BANNACH, NA REGIÃO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DE

OURILÂNDIA DO NORTE-PA.

- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 011/2018-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** NA DIVISA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE; DE BANNACH, NA REGIÃO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – OBRAS E TRANSPORTE;  
15.782.0007.1036.0000 – CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES;  
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 569.849,77.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 161 dias / 1º TERMO ADITIVO + 182 dias = 343 dias.
- **Data de início do Objeto:** 24/07/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/06/2019.

**OBJETO I: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPINHO;  
OBJETO II: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FOGÃO QUEIMADO.**

- **Objeto do Projeto:** OBJETO I: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPINHO;  
OBJETO II: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FOGÃO QUEIMADO.
- **Nome do Contratado:** R. C. A. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ELETRICAS LTDA – EPP, CNPJ nº 18.701.973/0001-13.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 037/2018-SMS
- **Local da Execução do Projeto:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;  
10.301.0003.1032.0000 – Estrutura da Rede de Serv. de UBS;  
4.4.90.51.00 – Saúde e instalações.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 211.198,82.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 173 dias / 1º TERMO ADITIVO + 366 dias = 539 dias.
- **Data de início do Objeto:** 12/07/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 31/12/2019.

**Construção de uma (01) quadra poliesportiva descoberta na comunidade do Projeto Casulo I**

- **Objeto do Projeto:** Construção de uma (01) quadra poliesportiva descoberta na comunidade do Projeto Casulo I, zona rural do município de Ourilândia do Norte, com área total de 864,00 m<sup>2</sup> de construção, na área da Escola Municipal Cecília Meirelles na altura do km 123 da PA 279.
- **Nome do Contratado:** EMPAC EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 045/2018-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA;  
Função: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo;  
Subfunção: Esporte;  
27.812.0002.1071.0000 – Construção de Quadra Poliesportiva;  
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 204.600,00.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 145 dias / 1º TERMO ADITIVO + 274 dias = 419 dias.
- **Data de início do Objeto:** 09/08/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/09/2019.

## **CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO RESERVATÓRIO DO SETOR PA MARIA PRETA**

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO RESERVATÓRIO DO SETOR PA MARIA PRETA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 021/2018-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 17.425,28.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 88 dias / 1º TERMO ADITIVO + 90 dias = 178 dias.
- **Data de início do Objeto:** 05/10/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/03/2019.

## **REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER**

- **Objeto do Projeto:** REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.126,60M<sup>2</sup> COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 863605/2017/ME/CAIXA.
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA –EPP,

CNPJ nº 15.133.277/0001- 60.

- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 062/2018-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 219.966.94.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 64 dias / 1º TERMO ADITIVO + 366 dias = 430 dias.
- **Data de início do Objeto:** 29/10/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 31/12/2019.

### **MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRESS (ESTÁDIO NECÃO) DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL (ELÉTRICA), CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE ARQUIBANCADAS EM CONCRETO ARMADO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 850728/2017/ME/CAIXA**

- **Objeto do Projeto:** MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRESS (ESTÁDIO NECÃO) DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL (ELÉTRICA), CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE ARQUIBANCADAS EM CONCRETO ARMADO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 850728/2017/ME/CAIXA.
- **Nome do Contratado:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ nº 17.792.686/0001-01.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 064/2018-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 380.780,31.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 122 dias / 1º TERMO ADITIVO + 293 dias = 415 dias.
- **Data de início do Objeto:** 13/11/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 14/03/2019 / 1º TERMO ADITIVO 31/12/2019.

### **REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)**

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
- **Nome do Contratado:** R. J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 29.885.349/0001-30.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 068/2018/SMTPS.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 65.077,53 / 1º TERMO ADITIVO + R\$ 13.517,00 = R\$ 78.594,53.

- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 93 dias / 1º TERMO ADITIVO + 90 dias = 183 dias.
- **Data de início do Objeto:** 22/11/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 22/02/2019 / 1º TERMO ADITIVO 22/05/2019.

### **Conclusão do Centro Educacional Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente (Osvaldo da Mata)**

- **Objeto do Projeto:** Conclusão do Centro Educacional Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente (Osvaldo da Mata), localizado no núcleo urbano do Município de Ourilândia do Norte-Pa, constituído por 01 (um) bloco térreo, 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, 01 (um) campo de futebol society, 01 (um) campo de futebol de areia, totalizando uma área de 4.701,07 m<sup>2</sup> de área construída, de acordo com o (projeto básico de engenharia).
- **Nome do Contratado:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 15.270.292/0001-50.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 076/2018-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 213.833,59 / 1º TERMO ADITIVO + R\$ 52.754,83 = 266.588,42.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 338 dias.
- **Data de início do Objeto:** 28/01/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.

### **IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, CAPTANDO ÁGUA ATRAVÉS DO RIO ÁGUAS CLARA**

- **Objeto do Projeto:** IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, CAPTANDO ÁGUA ATRAVÉS DO RIO ÁGUAS CLARA.
- **Nome do Contratado:** ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 04.521.575/0001-00.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência Pública 066/2018-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 10.692.576,64.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 360 dias.
- **Data de início do Objeto:** 13/02/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 07/02/2020.

## **PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS**

- **Objeto do Projeto:** PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 343-1289/1284 Página 2 de 8 REGIÃO DO JUARY, PRÓXIMO DO DISTRITO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Nome do Contratado:** P B DE AZEVEDO PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI, CNPJ nº 22.913.560/0001-70.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 000007/2019/PMON-OBAS.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 32.377,31.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 324 dias.
- **Data de início do Objeto:** 11/02/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.

## **IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM SUBESTAÇÃO; localizado na Vicinal, Água Claras; (Aterro Sanitário)**

- **Objeto do Projeto:** IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM SUBESTAÇÃO; localizado na Vicinal, Água Claras; (Aterro Sanitário).
- **Nome do Contratado:** SILVA SOUTO & BRITO LTDA ME, CNPJ nº 05.808.044/0001-66.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 000009/2019/PMON-OBAS.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 31.737.60.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 310 dias.
- **Data de início do Objeto:** 25/02/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.

## **REFORMA E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO PALCO DE EVENTOS DA PRAÇA PÚBLICA ADILIA BORGES**

- **Objeto do Projeto:** REFORMA E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO PALCO DE EVENTOS DA PRAÇA PÚBLICA ADILIA BORGES, de acordo com o (projeto básico de engenharia).
- **Nome do Contratado:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 15.270.292/0001-50.

- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 000002/2019-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 72.241,63.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 317 dias.
- **Data de início do Objeto:** 18/02/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.

## **OBRA COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA - PA**

- **Objeto do Projeto:** OBRA COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA - PA.
- **Nome do Contratado:** ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 04.521.575/0001-00.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência Pública 000007/2019-PMON
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 29.699,89.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 295 dias.
- **Data de início do Objeto:** 12/03/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.

## **DESMONTE, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) PONTES DE MADEIRA**

- **Objeto do Projeto:** DESMONTE, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) PONTES DE MADEIRA, de acordo com o (projeto básico de engenharia).
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 000010/2019-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 454.503,02.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 300 dias.
- **Data de início do Objeto:** 07/03/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.

## **CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL, de acordo com o

(projeto básico de engenharia).

- **Nome do Contratado:** N. G. ARAUJO CONSTRUTORA E SERVIÇOS, CNPJ nº 28.659.680/0001-79.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 000017/2019-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 133.478,12.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 289 dias.
- **Data de início do Objeto:** 18/03/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.

## **REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)**

- **Objeto do Projeto:** REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).
- **Nome do Contratado:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 15.270.292/0001-50.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 000020/2019/SMTPS.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 16.000,00.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 239 dias.
- **Data de início do Objeto:** 07/05/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.

## **OBRA COMPLEMENTAR NA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE (serviços que ficaram de fora do projeto inicial de revitalização)**

- **Objeto do Projeto:** OBRA COMPLEMENTAR NA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE (serviços que ficaram de fora do projeto inicial de revitalização).
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 000031/2019-PMON.
- **Local da Execução do Projeto:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 114.948,84
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 219 dias.
- **Data de início do Objeto:** 27/05/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2019.



