

RELATÓRIO DE OBRAS (MARÇO 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE OBRAS DE FECHAMENTO PARA PROTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL e EMEF BEPNHOTI,	FJL CONSTRUTORA LTDA - ME,	2023	Tomada de Preços 001/2023- FME	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS CABRAL, ZONA URBANA MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ESCOLA MUNICIPAL BEPNHOTI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 172.666,12		60 dias	09/03/2023	09/05/2023	EM EXECUÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE CAROLINA FRIESS (PRÉDIO ANEXO), ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA,	2022	TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022/FME	Rua 14 nº 550, Centro, Ourilândia do Norte, Pa	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 358.745,71	R\$ 91.965,36	120 dias	08/08/2022	31/12/2022	CONCLUÍDA
Reforma e ampliação da Praça da Crianças	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2022	TOMADA DE PREÇO Nº00012/2022 - PMON	PRAÇA DAS CRIANÇAS - AV. DAS NAÇÕES	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.270.349,56	R\$ 335.543,66	240 dias	30/09/2022	30/05/2023	EM EXECUÇÃO - HOUVE ADITIVO DE PRAZO
Reforma e adequação Colégio Romildo Veloso	HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	2022	TOMADA DE PREÇO Nº 0013/2022 - FME	COLÉGIO ROMILDO VELOSO, av. das Nações, CENTRO	CONVENIO SEDUC	R\$ 1.264.513,37	-	120 dias	30/01/2023	30/05/2023	EM EXECUÇÃO
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ETAPA I	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 581.890,22		540	03/03/2022	03/08/2023	EM EXECUÇÃO
REFORMA DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA)	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PARCEIRIA EMPRESA VALE	R\$ 506.498,45		270 dias	27/06/2022	04/09/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTO TAXI GLOBO	EXECUÇÃO DIRETA	2023	EXECUÇÃO DIRETA	PONTO DE MOTO TAXI GLOBO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 61.823,36		90 dias	23/03/2023	23/06/2023	EM EXECUÇÃO

**RELATÓRIO DE OBRAS (MARÇO 2023)**

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	RUA CEARÁ, BAIRRO AZEVEC, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.288.109,05		270 dias	21/03/2022	21/12/2022	EM EXECUÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO
REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE ORÉLIO BURATTO ESF II	EXECUÇÃO DIRETA	2023	EXECUÇÃO DIRETA	AVENIDA DAS NAÇÕES FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 65.823,12		120 dias	23/03/2023	23/07/2023	EM EXECUÇÃO

**LISTA DE OBRAS**