

RELATÓRIO DE OBRAS (MAIO 2023)

| OBJETO DO PROJETO | NOME DO CONTRATADO | ANO DO PROJETO | NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO | LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR INICIAL DO CONTRATO | VALOR ADITADO (SE HOUVER) | PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO | DATA DE INICIO DO OBJETO | DATA DE FIM DO OBJETO | STATUS |
|--|--|----------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE OBRAS DE FECHAMENTO PARA PROTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL e EMEF BEPNHOTI, | FJL CONSTRUTORA LTDA - ME, | 2023 | Tomada de Preços 001/2023- FME | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS CABRAL, ZONA URBANA MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ESCOLA MUNICIPAL BEPNHOTI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 172.666,12 | | 60 dias | 09/03/2023 | 09/05/2023 | CONCLUÍDA E RECEBIDA |
| EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA | DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2023 | TOMADA DE PREÇO 002/2023 - SME | ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 2.655.007,41 | | 300 DIAS | 05/04/2023 | 04/04/2024 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e ampliação da Praça das Crianças | TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 2022 | TOMADA DE PREÇO N°00012/2022 - PMON | PRAÇA DAS CRIANÇAS - AV. DAS NAÇÕES | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 1.270.349,56 | R\$ 335.543,66 | 300 dias | 30/09/2022 | 29/07/2023 | EM EXECUÇÃO - HOUVE ADITIVO DE PRAZO |
| Reforma e adequação Colégio Romildo Veloso | HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI EPP | 2022 | TOMADA DE PREÇO N° 0013/2022 - FME | COLÉGIO ROMILDO VELOSO, av. das Nações, CENTRO | CONVENIO SEDUC | R\$ 1.264.513,37 | - | 240 dias | 30/01/2023 | 30/09/2023 | EM EXECUÇÃO - HOUVE ADITIVO DE PRAZO |
| Obras de Construção e Manutenção de Pontes de Madeira Tipo Estaca | ODAIR HAHN LTDA | 2021 | N°00013/2022 - PMON | Vicinal Tabocão KM 3,5 – Zona Rural | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 122.278,47 | - | 30 dias | 11/04/2023 | 11/05/2023 | CONCLUÍDA E RECEBIDA |
| Obras de Construção e Manutenção de Pontes de Madeira Tipo Estaca | ODAIR HAHN LTDA | 2021 | N°00013/2022 - PMON | Vicinal Tabocão KM 3,7 – Zona Rural | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 68.708,96 | - | 30 dias | 11/04/2023 | 11/05/2023 | CONCLUÍDA E RECEBIDA |
| Construção da casa lar do idoso | TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 2023 | N° 00420/2022 - PMON | Casa - Lar do Idoso - Av. Mato Grosso - Setor Azevec | RECURSO VALE | R\$ 924.613,32 | R\$ 224.276,95 | 240 dias | 19/01//2023 | 19/09/2023 | EM EXECUÇÃO - HOUVE ADITIVO DE PRAZO |

RELATÓRIO DE OBRAS (MAIO 2023)

| OBJETO DO PROJETO | NOME DO CONTRATADO | ANO DO PROJETO | NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO | LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR INICIAL DO CONTRATO | VALOR ADITADO (SE HOUVER) | PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO | DATA DE INICIO DO OBJETO | DATA DE FIM DO OBJETO | STATUS |
|---|--|----------------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Galeria em aduelas de concreto | EQUIPE SECRETARIA DE OBRAS | 2023 | OBRA DIRETA | Av. Goiás - CENTRO | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 325.992,54 | - | 90 dias | 17/04/2023 | 17/06/2023 | EM EXECUÇÃO |
| Obras de Construção e Manutenção de Pontes de Madeira Tipo Estaca | ODAIR HAHN LTDA | 2021 | Nº00013/2022 - PMON | Vicinal Pep's KM80 – Zona Rural | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 67.535,35 | - | 30 dias | 25/05/2023 | 25/06/2023 | EM EXECUÇÃO |
| Obras de Construção e Manutenção de Pontes de Madeira Tipo Estaca | ODAIR HAHN LTDA | 2021 | Nº00013/2022 - PMON | Vicinal Pep's KM85 – Zona Rural | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 95.025,45 | - | 30 dias | 26/05/2023 | 26/06/2023 | EM EXECUÇÃO |
| Conclusão do sistema de abastecimento de água do Município de Ourilândia do Norte - PA | TC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2009 | Nº0062/2022 - PMON | RUA PARAÍBA, BAIRRO NOVO HORIZONTE | CONVENIO FUNASA | R\$ 4.524.820,08 | - | 180 dias | 24/04/2023 | 24/07/2023 | EM EXECUÇÃO |
| Obra de Construção da Unidade de Acolhimento Institucional "CASA FILHOS DA ESPERANÇA PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA" | TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 2023 | TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 - SMTPS | RUA DOIS, BAIRRO PAULISTA | RECURSO VALE | R\$ 907.531,17 | - | 90 dias | 05/05/2023 | 05/08/2023 | EM EXECUÇÃO |
| AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ETAPA I | EXECUÇÃO DIRETA | 2022 | EXECUÇÃO DIRETA | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 581.890,22 | | 540 | 03/03/2022 | 03/08/2023 | EM EXECUÇÃO |
| REFORMA DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA) | EXECUÇÃO DIRETA | 2022 | EXECUÇÃO DIRETA | CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PARCEIRIA EMPRESA VALE | R\$ 506.498,45 | | 270 dias | 27/06/2022 | 04/09/2023 | EM EXECUÇÃO |

RELATÓRIO DE OBRAS (MAIO 2023)

| OBJETO DO PROJETO | NOME DO CONTRATADO | ANO DO PROJETO | NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO | LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR INICIAL DO CONTRATO | VALOR ADITADO (SE HOUVER) | PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO | DATA DE INICIO DO OBJETO | DATA DE FIM DO OBJETO | STATUS |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | 2022 | EXECUÇÃO DIRETA | RUA CEARÁ, BAIRRO AZEVEC, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 2.288.109,05 | | 270 dias | 21/03/2022 | 21/12/2022 | EM EXECUÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO |
| REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE ORÉLIO BURATTO ESF II | EXECUÇÃO DIRETA | 2023 | EXECUÇÃO DIRETA | AVENIDA DAS NAÇÕES FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | RECURSO PRÓPRIO | R\$ 65.823,12 | | 120 dias | 23/03/2023 | 23/07/2023 | EM EXECUÇÃO |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

LISTA DE OBRAS