

RELATÓRIO DE OBRAS (NOVEMBRO 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,	2023	Tomada de Preços 004/2023-FUNDEB	LOTE 1 - E.M.E.F ELIOMAR ALVES, ZONA URBANA, SETOR LIBERDADE DE MORAR NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.079.408,78		180 dias	21/06/2023	22/02/2024	EM EXECUÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO,	DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,	2023	Tomada de Preços 005/2023-FUNDEB	RUA MATOGROSSO SN, SETOR AZEVC, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 3.177.997,67		180 dias	04/10/2023	28/09/2024	EM EXECUÇÃO
Reforma e adequação Colégio Romildo Veloso	HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	2022	TOMADA DE PREÇO Nº 0013/2022 - FME	COLÉGIO ROMILDO VELOSO, av. das Nações, CENTRO	CONVENIO SEDUC	R\$ 1.264.513,37	-	240 dias	30/01/2023	30/12/2023	EM EXECUÇÃO
Construção da Casa Lar do Idoso	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2023	Nº 00420/2022 - PMON	Casa - Lar do Idoso - Av. Mato Grosso - Setor Azevec	RECURSO VALE	R\$ 924.613,32	R\$ 224.276,95	240 dias	19/01//2023	14/03/2024	EM EXECUÇÃO
Conclusão do sistema de abastecimento de água do Município de Ourilândia do Norte - PA	TC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2009	Nº0062/2022 - PMON	RUA PARAÍBA, BAIRRO NOVO HORIZONTE	CONVENIO FUNASA	R\$ 4.524.820,08	-	360 dias	24/04/2023	24/01/2024	EM EXECUÇÃO

RELATÓRIO DE OBRAS (NOVEMBRO 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
Obra de Construção da Unidade de Acolhimento Institucional "CASA FILHOS DA ESPERANÇA PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA"	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2023	TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 - SMTPS	RUA DOIS, BAIRRO PAULISTA	RECURSO VALE	R\$ 907.531,17	-	90 dias	05/05/2023	03/04/2024	EM EXECUÇÃO - HOUE ADITIVO DE PRAZO
CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	RUA CEARÁ, BAIRRO AZEVEC, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.288.109,05		270 dias	21/03/2022	21/12/2022	EM EXECUÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO
REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUÇÃO DIRETA	2023	EXECUÇÃO DIRETA	AVENIDA GOLÁS BAIRRO AZEVEC	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 98.918,46		90 dias	01/07/2023	01/10/2023	EM ESXECUÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO

LISTA DE OBRAS