

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agosto de 2018

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SEXTAVADA TIPO “BLOKRETE” EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Modalidade de licitação Contratada:** Pregão
- **Número do Processo Licitatório:** N° 025/2018
- **Data de início da Obra:** 07/06/2018
- **Data de fim da Obra:** 10/11/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 39.351,46
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 39.000,56
- **Percentual aplicado:** 99,10%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

Pavimentação Asfáltica

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa de Engenharia para pavimentação Asfáltica tipo CBUQ de Vias no Município de Ourilândia do Norte
- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV – SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
- **Origem do Recurso:** Origem Federal, Valor Estimado 2,020,000.00, Número do Convênio 0315, Ano do Convênio 2017, Órgão Concedente Ministério da Integração Nacional
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência Pública
- **Número do Processo Licitatório:** N° 0352018
- **Data de início da Obra:** 16/07/2018
- **Data de fim da Obra:** 16/10/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.019.833,07
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO PROJETO CASULO I
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
- **Local da Execução da Obra:** PROJETO CASULO I
- **Origem do Recurso:** Origem Estadual, Valor Estimado, \$204,600.00, Número do Convênio 109/2018/SEDOP/PMON, Ano do Convênio 2018, Órgão Concedente SEDOP
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** N° 045, Ano 2018
- **Data de início da Obra:** 06/08/2018
- **Data de fim da Obra:** 06/10/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 204,600.00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA

- **Objeto do Projeto:** REFORMA E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO PALCO DE EVENTOS DA PRAÇA PÚBLICA ADILIA BORGES
- **Nome do Contratado:** **Situação: Anulada**
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA PÚBLICA ADILIA BORGES
- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** N° 046, Ano 2018
- **Data de início da Obra:** **Situação: Anulada**
- **Data de fim da Obra:** **Situação: Anulada**
- **Valor Total da Obra:** R\$ 93,746.82
- **Valor Total Aplicado:** **Situação: Anulada**
- **Percentual aplicado:** **Situação: Anulada**
- **Valor aplicado no mês vigente:** **Situação: Anulada**

ADAPTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO

- **Objeto do Projeto:** ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO RESIDENCIAL JP
- **Nome do Contratado:** **Situação Fracassada**
- **Local da Execução da Obra:** RESIDENCIAL JP
- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** Número 051, Ano 2018
- **Data de início da Obra:** **Situação Fracassada**
- **Data de fim da Obra:** **Situação Fracassada**
- **Valor Total da Obra:** R\$ 129,463.75
- **Valor Total Aplicado:** **Situação Fracassada**
- **Percentual aplicado:** **Situação Fracassada**
- **Valor aplicado no mês vigente:** **Situação Fracassada**