

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2019

Pavimentação Asfáltica tipo CBUQ de Vias no Município de Ourilândia do Norte Pavimentação asfáltica de vias do setor independência: Rua Geraldo Veloso Rua Geraldo Martins Rua Norte Rua cacau Rua João Marques Rua Deusdete Manoel Rua Professora Djalva Rua JEsus Camilo Rua do Açaí Rua Cecília Alves Rua das Estrelas Trav. Araguaia Rua Planalto Rua Sol Nascente Rua do Professor Av. Idelbrando Correia Rua Ceará

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa de Engenharia para pavimentação Asfáltica tipo CBUQ de Vias no Município de Ourilândia do Norte Pavimentação asfáltica de vias do setor independência: Rua Geraldo Veloso Rua Geraldo Martins Rua Norte Rua cacau Rua João Marques Rua Deusdete Manoel Rua Professora Djalva Rua JEsus Camilo Rua do Açaí Rua Cecília Alves Rua das Estrelas Trav. Araguaia Rua Planalto Rua Sol Nascente Rua do Professor Av. Idelbrando Correia Rua Ceará.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV – SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** 0.810- SECRETARIA DE OBRAS; 15.451.0007.1041.0000 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS; 44.90.51.– OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 035/2018/PMON.
- **Data de início da Obra:** 16/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/06/2019.
/ 3º TERMO ADITIVO 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.019.833,07 / 2º TERMO ADITIVO - 1.109,86 = R\$ 2.018.723,21.
/ 3º TERMO ADITIVO + R\$ 89.905,04 = R\$ 2.108.628,25.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 403.744,65.
- **Percentual aplicado:** 19,98%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

RECONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE LEI, EM ESTACA CRAVADA, SOBRE O RIO JUARI COM 85 (Oitenta E Cinco) Metros De Comprimentos

- **Objeto do Projeto:** RECONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE LEI, EM ESTACA CRAVADA, SOBRE O RIO JUARI COM 85 (Oitenta E Cinco) Metros De Comprimentos, NA DIVISA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE; DE

BANNACH, NA REGIÃO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.

- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Local da Execução da Obra:** NA DIVISA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE; DE BANNACH, NA REGIÃO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – OBRAS E TRANSPORTE;
15.782.0007.1036.0000 – CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES;
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** DISPENSA DE LICITAÇÃO.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 011/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 24/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/06/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 569.849,77.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 284.913,65.
- **Percentual aplicado:** 49,99%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

OBJETO I: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPINHO;
OBJETO II: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FOGÃO QUEIMADO.

- **Objeto do Projeto:** OBJETO I: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPINHO;
OBJETO II: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FOGÃO QUEIMADO.
- **Nome do Contratado:** R. C. A. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ELETRICAS LTDA – EPP, CNPJ nº 18.701.973/0001-13.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
10.301.0003.1032.0000 – Estrutura da Rede de Serv. de UBS;
4.4.90.51.00 – Saúde e instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 037/2018-SMS
- **Data de início da Obra:** 12/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 211.198,82.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 49.998,00.
- **Percentual aplicado:** 23,67%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

Construção de uma (01) quadra poliesportiva descoberta na comunidade do Projeto Casulo I

- **Objeto do Projeto:** Construção de uma (01) quadra poliesportiva descoberta na comunidade do Projeto Casulo I, zona rural do município de Ourilândia do Norte, com área total de 864,00 m² de construção, na área da Escola Municipal Cecília Meirelles na altura do km 123 da PA 279.
- **Nome do Contratado:** EMPAC EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA;
Função: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo;
Subfunção: Esporte;
27.812.0002.1071.0000 – Construção de Quadra Poliesportiva;
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 045/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 09/08/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/09/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 204.600,00.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 60.960,15.
- **Percentual aplicado:** 29,79%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO RESIDENCIAL JP

- **Objeto do Projeto:** ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO RESIDENCIAL JP.
- **Nome do Contratado:** R. J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 29.885.349/0001-30.
- **Local da Execução da Obra:** RESIDENCIAL JP, Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
10.122.0002.1029.0000 – Reforma de unidades de Saúde/PSF;
4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 054/2018-SMS.
- **Data de início da Obra:** 14/09/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/06/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 92.895,37.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 92.895,37.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO RESERVATÓRIO DO SETOR PA MARIA PRETA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO RESERVATÓRIO DO SETOR PA MARIA PRETA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** 17.512.0007.1086.0000 – CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA;
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES;
4.4.90.51.91 – SUBELEMENTO – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Dispensa de licitação.
- **Número do Processo Licitatório:** 021/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 05/10/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/03/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 17.425,28.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER

- **Objeto do Projeto:** REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.126,60M2 COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 863605/2017/ME/CAIXA.
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA –EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001- 60.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** **Unidade:** Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA;
Função: Secretaria Municipal de Obras e Transporte;
15.122.0002.1039.0000 – Construção e Ampliação/Ref. de Próprios Recursos;
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 062/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 29/10/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 219.966,94.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRESS (ESTÁDIO NECÃO) DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL (ELÉTRICA), CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE ARQUIBANCADAS EM CONCRETO ARMADO, COM RECURSOS

PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 850728/2017/ME/CAIXA

- **Objeto do Projeto:** MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRESS (ESTÁDIO NECÃO) DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL (ELÉTRICA), CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE ARQUIBANCADAS EM CONCRETO ARMADO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 850728/2017/ME/CAIXA.
- **Nome do Contratado:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ nº 17.792.686/0001-01.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** Unidade: Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA;
Função: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo;
27.812.0002.1073.0000 – Revitalização do Estádio Municipal de Futebol;
4.4.90.51.99 – Obras e Instalações;
Fontes 01 e 02.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 064/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 13/11/2018.
- **Data de fim da Obra:** 14/03/2019 / 1º TERMO ADITIVO 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 380.780,31.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
- **Nome do Contratado:** R. J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 29.885.349/0001-30.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** 08.243.0005.1049.0000 – Reforma e Modernização do CRAS;
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
4.4.90.51.81 - Reforma e adaptação de bens imóveis.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 068/2018/SMTPS.
- **Data de início da Obra:** 22/11/2018.
- **Data de fim da Obra:** 22/02/2019 / 1º TERMO ADITIVO 22/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 65.077,53 / 1º TERMO ADITIVO + R\$ 13.517,00 = R\$ 78.594,53.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 13.517,00.
- **Percentual aplicado:** 17,19%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

Conclusão do Centro Educacional Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente (Osvaldo da Mata)

- **Objeto do Projeto:** Conclusão do Centro Educacional Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente (Osvaldo da Mata), localizado no núcleo urbano do Município de Ourilândia do Norte-Pa, constituído por 01 (um) bloco térreo, 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, 01 (um) campo de futebol society, 01 (um) campo de futebol de areia, totalizando uma área de 4.701,07 m² de área construída, de acordo com o (projeto básico de engenharia).
- **Nome do Contratado:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 15.270.292/0001-50.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES; 15.451.0007.1074.0000 – Outras Obras de Infraestrutura; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 076/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 28/01/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 213.833,59 / 1º TERMO ADITIVO + R\$ 52.754,83 = 266.588,42.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 191.440,25.
- **Percentual aplicado:** 71,81%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, CAPTANDO ÁGUA ATRAVÉS DO RIO ÁGUAS CLARA

- **Objeto do Projeto:** IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, CAPTANDO ÁGUA ATRAVÉS DO RIO ÁGUAS CLARA.
- **Nome do Contratado:** ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 04.521.575/0001-00.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** 17 – SANEAMENTO; 17. 512 – Saneamento Básico Urbano; 17.512.0007 – Infraestrutura Urbana e Rural; 17.512.0007.1086.0000 – Construção de Sistema de Abastecimento de Água; 4.4.90.52.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – FONTE 01 E 02.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência Pública 066/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 13/02/2019.
- **Data de fim da Obra:** 07/02/2020.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 10.692.576,64.

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 123.347,26.
- **Percentual aplicado:** 1,15%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS

- **Objeto do Projeto:** PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 343-1289/1284 Página 2 de 8 REGIÃO DO JUARY, PRÓXIMO DO DISTRITO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Nome do Contratado:** P B DE AZEVEDO PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI, CNPJ nº 22.913.560/0001-70.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO; 17.512.0007.1086.0000 – CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** DISPENSA DE LICITAÇÃO.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 000007/2019/PMON-OBRAS.
- **Data de início da Obra:** 11/02/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 32.377,31.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 32.377,31.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM SUBESTAÇÃO; localizado na Vicinal, Água Claras; (Aterro Sanitário)

- **Objeto do Projeto:** IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM SUBESTAÇÃO; localizado na Vicinal, Água Claras; (Aterro Sanitário).
- **Nome do Contratado:** SILVA SOUTO & BRITO LTDA ME, CNPJ nº 05.808.044/0001-66.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; 15.452.0007.2056.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
- **Modalidade de licitação Contratada:** DISPENSA DE LICITAÇÃO.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 000009/2019/PMON-OBRAS.
- **Data de início da Obra:** 25/02/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.

- **Valor Total da Obra:** R\$ 31.737.60.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 31.737,60.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

REFORMA E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO PALCO DE EVENTOS DA PRAÇA PÚBLICA ADILIA BORGES

- **Objeto do Projeto:** REFORMA E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO PALCO DE EVENTOS DA PRAÇA PÚBLICA ADILIA BORGES, de acordo com o (projeto básico de engenharia).
- **Nome do Contratado:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 15.270.292/0001-50.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso: Unidade:** Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA; Função: Secretaria Municipal de Obras e Transporte; 15.451.0007.1072.0000 – Revitalização de Praças Públicas; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 000002/2019-PMON.
- **Data de início da Obra:** 18/02/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 72.241,63.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 72.241,63.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 37.375,00.

OBRA COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA - PA

- **Objeto do Projeto:** OBRA COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA - PA.
- **Nome do Contratado:** ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 04.521.575/0001-00.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso: Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO; 17.512.0007.1086.0000 – Construção de Sistema de Abastecimento de Água; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência Pública 000007/2019-PMON
- **Data de início da Obra:** 12/03/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 29.699,89.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

DESMONTE, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) PONTES DE MADEIRA

- **Objeto do Projeto:** DESMONTE, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) PONTES DE MADEIRA, de acordo com o (projeto básico de engenharia).
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS E TRANSPORTES;
ANEXO I: 15.782.0007.1047.0000 – Construção de Ponte e Pontilhões – Zona Rural.
44.90.51.00 – Obras e Instalações;
ANEXO II: 15.451.0007.1038.0000 – Construção de Ponte e Passarelas;
44.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 000010/2019-PMON.
- **Data de início da Obra:** 07/03/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 454.503,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 454.503,02.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL, de acordo com o (projeto básico de engenharia).
- **Nome do Contratado:** N. G. ARAUJO CONSTRUTORA E SERVIÇOS, CNPJ nº 28.659.680/0001-79.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES;
15.122.0002.1039.0000 – Construção e Ampliação/Ref. De Próprios Públicos;
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 000017/2019-PMON.
- **Data de início da Obra:** 18/03/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 133.478,12.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

- **Objeto do Projeto:** REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
- **Nome do Contratado:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 15.270.292/0001-50.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** 08.243.0005.1054.0000 – CONSTRUÇÃO DO CREAS; 4.4.90.51.81 – OBRAS E INSTALAÇÕES; REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ---- R\$ 16.000,00.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Dispensa de licitação.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 000020/2019/SMTPS.
- **Data de início da Obra:** 07/05/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 16.000,00.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

OBRA COMPLEMENTAR NA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE (serviços que ficaram de fora do projeto inicial de revitalização)

- **Objeto do Projeto:** OBRA COMPLEMENTAR NA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE (serviços que ficaram de fora do projeto inicial de revitalização).
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES E SANEAMENTO; 15.122.0002.1031.0000 – Construção e Ampliação/Ref. De Próprios Públicos; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 000031/2019-PMON.
- **Data de início da Obra:** 27/05/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 114.948,84
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.