

RELATÓRIO DE OBRAS (JANEIRO 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE CAROLINA FRIESS (PRÉDIO ANEXO), ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA,	2022	TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022/FME	Rua 14 nº 550, Centro, Ourilândia do Norte, Pa	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 358.745,71	R\$ 91.965,36	120 dias	08/08/2022	31/12/2022	EM EXECUÇÃO
Reforma e ampliação da Praça da Crianças	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2022	TOMADA DE PREÇO Nº00012/2022 - PMON	PRAÇA DAS CRIANÇAS - AV. DAS NAÇÕES	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.270.349,56	-	180 dias	30/09/2022	31/03/2023	EM EXECUÇÃO
Reforma e adequação Colégio Romildo Veloso	HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	2022	TOMADA DE PREÇO Nº 0013/2022 - FME	COLÉGIO ROMILDO VELOSO, av. das Nações, CENTRO	CONVENIO SEDUC	R\$ 1.264.513,37	-	120 dias	30/01/2023	30/05/2023	EM EXECUÇÃO
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ETAPA I	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 581.890,22		540 dias	03/03/2022	03/08/2023	EM EXECUÇÃO
REFORMA DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA)	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PARCEIRIA EMPRESA VALE	R\$ 506.498,45		270 dias	27/06/2022	04/09/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	RUA CEARÁ, BAIRRO AZEVEC, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.288.109,05		270 dias	21/03/2022	21/12/2022	EM EXECUÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO

LISTA DE OBRAS