

RELATÓRIO DE OBRAS (ABRIL 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2023	TOMADA DE PREÇO 002/2023 - SME	ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.655.007,41		300 DIAS	05/04/2023	04/04/2024	EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE OBRAS DE FECHAMENTO PARA PROTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL e EMEF BEPNHOTI,	FJL CONSTRUTORA LTDA - ME,	2023	Tomada de Preços 001/2023- FME	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS CABRAL, ZONA URBANA MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ESCOLA MUNICIPAL BEPNHOTI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 172.666,12		60 dias	09/03/2023	09/05/2023	EM EXECUÇÃO
Reforma e ampliação da Praça da Crianças	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2022	TOMADA DE PREÇO N°00012/2022 - PMON	PRAÇA DAS CRIANÇAS - AV. DAS NAÇÕES	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.270.349,56	R\$ 170.638,70	240 dias	30/09/2022	30/05/2023	EM EXECUÇÃO
Reforma e adequação Colégio Romildo Veloso	HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	2022	TOMADA DE PREÇO N° 0013/2022 - FME	COLÉGIO ROMILDO VELOSO, av. das Nações, CENTRO	CONVENIO SEDUC	R\$ 1.264.513,37	-	120 dias	30/01/2023	30/05/2023	EM EXECUÇÃO
Obras de Construção e Manutenção de Pontes de Madeira Tipo Estaca	ODAIR HAHN LTDA	2021	N°00013/2022 - PMON	Vicinal Tabocão KM 3,5 – Zona Rural	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 122.278,47	-	30 dias	11/04/2023	11/05/2023	EM EXECUÇÃO
Obras de Construção e Manutenção de Pontes de Madeira Tipo Estaca	ODAIR HAHN LTDA	2021	N°00013/2022 - PMON	Vicinal Tabocão KM 3,7 – Zona Rural	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 68.708,96	-	30 dias	11/04/2023	11/05/2023	EM EXECUÇÃO
Construção da casa lar do idoso	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2023	N° 00420/2022 - PMON	Casa - Lar do Idoso - Av. Mato Grosso - Setor Azevec	RECURSO VALE	R\$ 924.613,32	-	120 dias	19/01/2023	19/05/2023	EM EXECUÇÃO
Galeria em aduelas de concreto	EQUIPE SECRETARIA DE OBRAS	2023	OBRA DIRETA	Av. Goiás	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 325.992,54	-	90 dias	17/04/2023	17/06/2023	EM EXECUÇÃO



Prefeitura Municipal  
de **Ourilândia do Norte**  
Gestão: 2021-2024

RELATÓRIO DE OBRAS (ABRIL 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
Conclusão do sistema de abastecimento de água do Município de Ourilândia do Norte - PA	TC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2009	Nº0062/2022 - PMON	RUA PARAÍBA, BAIRRO NOVO HORIZONTE	CONVENIO FUNASA	R\$ 4.524.820,08	-	180 dias	24/04/2023	24/07/2023	PARALISADA - EMPRESA ESTÁ AGUARDANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CHEGAREM PARA INICIAR OBRA
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ETAPA I	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 581.890,22		540	03/03/2022	03/08/2023	EM EXECUÇÃO
REFORMA DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA)	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PARCEIRIA EMPRESA VALE	R\$ 506.498,45		270 dias	27/06/2022	04/09/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTO TAXI GLOBO	EXECUÇÃO DIRETA	2023	EXECUÇÃO DIRETA	PONTO DE MOTO TAXI GLOBO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 61.823,36		90 DIAS	23/03/2023	23/04/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	RUA CEARÁ, BAIRRO AZEVEC, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.288.109,05		270 dias	21/03/2022	21/12/2022	EM EXECUÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO
REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE ORÉLIO BURATTO ESF II	EXECUÇÃO DIRETA	2023	EXECUÇÃO DIRETA	AVENIDA DAS NAÇÕES FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 65.823,12		120 dias	23/03/2023	23/07/2023	EM EXECUÇÃO

LISTA DE OBRAS