

RELATÓRIO DE OBRAS (JULHO 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2023	TOMADA DE PREÇO 002/2023 - SME	ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.655.007,41		300 DIAS	05/04/2023	04/04/2024	EM EXECUÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,	2023	Tomada de Preços 004/2023- FUNDEB	LOTE 2 - E.M.E.F TRÊS PODERES, ZONA URBANA, SETOR AZEVEC NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 849.760,06		180 dias	21/06/2023	22/02/2024	EM EXECUÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,	2023	Tomada de Preços 004/2023- FUNDEB	LOTE 1 - E.M.E.F ELIOMAR ALVES, ZONA URBANA, SETOR LIBERDADE DE MORAR NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.079.408,78		180 dias	21/06/2023	22/02/2024	EM EXECUÇÃO

RELATÓRIO DE OBRAS (JULHO 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
Reforma e ampliação da Praça das Crianças	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2022	TOMADA DE PREÇO N°00012/2022 - PMON	PRAÇA DAS CRIANÇAS - AV. DAS NAÇÕES	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.270.349,56	R\$ 335.543,66	300 dias	30/09/2022	29/07/2023	CONCLUÍDA E RECEBIDA
Reforma e adequação Colégio Romildo Veloso	HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	2022	TOMADA DE PREÇO N° 0013/2022 - FME	COLÉGIO ROMILDO VELOSO, av. das Nações, CENTRO	CONVENIO SEDUC	R\$ 1.264.513,37	-	240 dias	30/01/2023	30/09/2023	EM EXECUÇÃO
Construção da casa lar do idoso	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2023	N° 00420/2022 - PMON	Casa - Lar do Idoso - Av. Mato Grosso - Setor Azevec	RECURSO VALE	R\$ 924.613,32	R\$ 224.276,95	240 dias	19/01//2023	19/09/2023	EM EXECUÇÃO
Galeria em aduelas de concreto	EQUIPE SECRETARIA DE OBRAS	2023	OBRA DIRETA	Av. Goiás - CENTRO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 325.992,54	-	90 dias	17/04/2023	17/06/2023	CONCLUÍDA
Conclusão do sistema de abastecimento de água do Município de Ourilândia do Norte - PA	TC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2009	N°0062/2022 - PMON	RUA PARAÍBA, BAIRRO NOVO HORIZONTE	CONVENIO FUNASA	R\$ 4.524.820,08	-	360 dias	24/04/2023	24/01/2024	EM EXECUÇÃO - HOUE ADITIVO DE PRAZO

RELATÓRIO DE OBRAS (JULHO 2023)

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	STATUS
Obra de Construção da Unidade de Acolhimento Institucional "CASA FILHOS DA ESPERANÇA PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA"	TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2023	TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 - SMTPS	RUA DOIS, BAIRRO PAULISTA	RECURSO VALE	R\$ 907.531,17	-	90 dias	05/05/2023	05/08/2023	EM EXECUÇÃO
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ETAPA I	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 581.890,22		540 dias	03/03/2022	03/08/2023	EM EXECUÇÃO
REFORMA DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA)	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PARCEIRIA EMPRESA VALE	R\$ 506.498,45		270 dias	27/06/2022	04/09/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	EXECUÇÃO DIRETA	2022	EXECUÇÃO DIRETA	RUA CEARÁ, BAIRRO AZEVEC, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.288.109,05		270 dias	21/03/2022	21/12/2022	EM EXECUÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO
REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE ORÉLIO BURATTO ESF II	EXECUÇÃO DIRETA	2023	EXECUÇÃO DIRETA	AVENIDA DAS NAÇÕES FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 65.823,12		120 dias	23/03/2023	23/07/2023	CONCLUÍDO
REFORMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BAIRRO LIBERDADE DE MORAR	EXECUÇÃO DIRETA	2023	EXECUÇÃO DIRETA	AVENIDA CARAJÁS BAIRRO LIBERDADE DE MORAR	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 75.423,89		90 dias	15/07/2023	15/10/2023	EM EXECUÇÃO
REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUÇÃO DIRETA	2023	EXECUÇÃO DIRETA	AVENIDA GOIÁS BAIRRO AZEVEC	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 98.918,46		90 dias	01/07/2023	01/10/2023	EM EXECUÇÃO
LISTA DE OBRAS											