

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro de 2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SANTANA CABRAL, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO

- **Objeto do Projeto:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SANTANA CABRAL, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO.
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB;
PODER 02: PODER EXECUTIVO;
ÓRGÃO: 13 FUNDEB – OURILÂNDIA DO NORTE UNIDADE;
17: FUNDEB – OURILÂNDIA DO NORTE;
12.365.0004.1020.0000 – Reforma de unidades escolares – Zona Urbana;
4.4.90.51.00 – Obras e instalações - 70,00% (Setenta por cento);
12.365.0004.1026.0000 – Construção de unidades escolares – Zona Urbana;
4.4.90.51.00 – Obras e instalações - 30,00% (Trinta por cento).
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 030/2018-SEMED.
- **Data de início da Obra:** 03/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 491.995,34.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 491.995,34.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 332.504,27.

Pavimentação Asfáltica tipo CBUQ de Vias no Município de Ourilândia do Norte
Pavimentação asfáltica de vias do setor independência: Rua Geraldo Veloso Rua Geraldo Martins Rua Norte Rua cacau Rua João Marques Rua Deusdete Manoel Rua Professora Djalva Rua JESus Camilo Rua do Açaí Rua Cecília Alves Rua das Estrelas Trav. Araguaia Rua Planalto Rua Sol Nascente Rua do Professor Av. Idelbrando Correia Rua Ceará

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa de Engenharia para pavimentação Asfáltica tipo CBUQ de Vias no Município de Ourilândia do Norte Pavimentação asfáltica de vias do setor independência: Rua Geraldo Veloso Rua Geraldo Martins Rua Norte Rua cacau Rua João Marques Rua Deusdete Manoel Rua Professora Djalva Rua JESus Camilo Rua do Açaí Rua Cecília Alves Rua das Estrelas Trav. Araguaia Rua Planalto Rua Sol Nascente Rua do Professor Av. Idelbrando Correia

Rua Ceará.

- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV – SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** 0.810- SECRETARIA DE OBRAS; 15.451.0007.1041.0000 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS; 44.90.51.– OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 035/2018/PMON.
- **Data de início da Obra:** 16/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/06/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.019.833,07 / 2º TERMO ADITIVO - 1.109,86 = R\$ 2.018.723,21.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 403.744,65.
- **Percentual aplicado:** 19,98%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 403.744,65.

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO EM BLOKRETE SEXTAVADO

- **Objeto do Projeto:** RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO EM BLOKRETE SEXTAVADO, de acordo com o PROJETO BÁSICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** Secretaria Municipal de Obras; 15.451.0007.2051.0000 – Operação tapa buraco nas avenidas e ruas da cidade; 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Pregão Presencial.
- **Número do Processo Licitatório:** PP 025/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 16/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 39.000,56.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 39.000,56.
- **Percentual aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

RECONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE LEI, EM ESTACA CRAVADA, SOBRE O RIO JUARI COM 85 (Oitenta E Cinco) Metros De Comprimentos

- **Objeto do Projeto:** RECONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE LEI, EM ESTACA CRAVADA, SOBRE O RIO JUARI COM 85 (Oitenta E Cinco) Metros De Comprimentos, NA DIVISA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE; DE BANNACH, NA REGIÃO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DE OURILÂNDIA DO

NORTE-PA.

- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Local da Execução da Obra:** NA DIVISA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE; DE BANNACH, NA REGIÃO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – OBRAS E TRANSPORTE;
15.782.0007.1036.0000 – CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES;
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** DISPENSA DE LICITAÇÃO.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 011/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 24/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/06/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 569.849,77.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 284.913,65.
- **Percentual aplicado:** 49,99%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

**OBJETO I: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPINHO;
OBJETO II: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FOGÃO QUEIMADO.**

- **Objeto do Projeto:** OBJETO I: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPINHO;
OBJETO II: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FOGÃO QUEIMADO.
- **Nome do Contratado:** R. C. A. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ELETRICAS LTDA – EPP, CNPJ nº 18.701.973/0001-13.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
10.301.0003.1032.0000 – Estrutura da Rede de Serv. de UBS;
4.4.90.51.00 – Saúde e instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 037/2018-SMS
- **Data de início da Obra:** 12/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 211.198,82.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 49.998,00.
- **Percentual aplicado:** 23,67%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 7.407,09.

Construção de uma (01) quadra poliesportiva descoberta na comunidade do Projeto Casulo I

- **Objeto do Projeto:** Construção de uma (01) quadra poliesportiva descoberta na comunidade do Projeto Casulo I, zona rural do município de Ourilândia do Norte, com área total de 864,00 m² de construção, na área da Escola Municipal Cecília Meirelles na altura do km 123 da PA 279.
- **Nome do Contratado:** EMPAC EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA;
Função: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo;
Subfunção: Esporte;
27.812.0002.1071.0000 – Construção de Quadra Poliesportiva;
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 045/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 09/08/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/09/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 204.600,00.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 60.960,15.
- **Percentual aplicado:** 29,79%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

REFORMA, ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO SAMU

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO SAMU – Zona Urbana do Município de Ourilândia do Norte-Para.
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.133.277/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** 10.122.0002.1029.0000 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF;
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Dispensa de licitação.
- **Número do Processo Licitatório:** DL 013/2018-SMS.
- **Data de início da Obra:** 24/08/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 32.636,76.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 32.636,76.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO RESIDENCIAL JP

- **Objeto do Projeto:** ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO RESIDENCIAL JP.
- **Nome do Contratado:** R. J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 29.885.349/0001-30.
- **Local da Execução da Obra:** RESIDENCIAL JP, Ourilândia do Norte-PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
10.122.0002.1029.0000 – Reforma de unidades de Saúde/PSF;
4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 054/2018-SMS.
- **Data de início da Obra:** 14/09/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/06/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 92.895,37.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO RESERVATÓRIO DO SETOR PA MARIA PRETA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO RESERVATÓRIO DO SETOR PA MARIA PRETA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.329.932/0001-21.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** 17.512.0007.1086.0000 – CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA;
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES;
4.4.90.51.91 – SUBELEMENTO – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Dispensa de licitação.
- **Número do Processo Licitatório:** 021/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 05/10/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 30/03/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 17.425,28.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NO ATERRO SANITÁRIO DE OURILÂNDIA DO NORTE COM ÁREA TOTAL DE 144,32m²

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NO ATERRO SANITÁRIO DE OURILÂNDIA DO NORTE COM ÁREA TOTAL DE 144,32m².

- **Nome do Contratado:** N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVIÇOS - ME, CNPJ Nº 28.659.680/0001-79.
- **Local da Execução da Obra:** ATERRO SANITÁRIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** 020206 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES; 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA; 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 057/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 18/10/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 31/03/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 96.708,68 / 1º TERMO ADITIVO + R\$ 16.631,95 = R\$ 113.340,63.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 96.708,68.
- **Percentual aplicado:** 85,32%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 52.247,83.

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER

- **Objeto do Projeto:** REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAS SEFFER NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.126,60M2 COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 863605/2017/ME/CAIXA.
- **Nome do Contratado:** EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA –EPP, CNPJ nº 15.133.277/0001- 60.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso: Unidade:** Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA; **Função:** Secretaria Municipal de Obras e Transporte; 15.122.0002.1039.0000 – Construção e Ampliação/Ref. de Próprios Recursos; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 062/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 29/10/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018 / 1º TERMO ADITIVO 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 219.966.94.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRESS (ESTÁDIO NECÃO) DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL (ELÉTRICA), CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE ARQUIBANCADAS EM CONCRETO ARMADO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 850728/2017/ME/CAIXA

- **Objeto do Projeto:** MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRESS (ESTÁDIO NECÃO) DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL (ELÉTRICA), CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE ARQUIBANCADAS EM CONCRETO ARMADO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 850728/2017/ME/CAIXA.
- **Nome do Contratado:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ nº 17.792.686/0001-01.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** Unidade: Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA;
Função: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo;
27.812.0002.1073.0000 – Revitalização do Estádio Municipal de Futebol;
4.4.90.51.99 – Obras e Instalações;
Fontes 01 e 02.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 064/2018-PMON.
- **Data de início da Obra:** 13/11/2018.
- **Data de fim da Obra:** 14/03/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 380.780,31.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
- **Nome do Contratado:** R. J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 29.885.349/0001-30.
- **Local da Execução da Obra:** OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
- **Origem do Recurso:** 08.243.0005.1049.0000 – Reforma e Modernização do CRAS;
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
4.4.90.51.81 - Reforma e adaptação de bens imóveis.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 068/2018/SMTPS.
- **Data de início da Obra:** 22/11/2018.
- **Data de fim da Obra:** 22/02/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 65.077,53.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.